

ОТЧЕТ - ВОДОСНАБЖЕНИЕ

об исполнении ООО Саяногорские коммунальные системы» обязательств по **ИТОГУ 2023Г.** по Концессионному соглашению № 01/2013 от 25.07.2013г. на объекты коммунальной инфраструктуры централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования г.Саяногорск, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп. Черемушки, переданных сроком на 29 лет с общим объемом инвестиций не менее 57 660 000 рублей.

Концессионер – ООО «Саяногорские коммунальные системы»

Затраты, фактически осуществленные за период действия концессионного соглашения

год	Всего	инвестиции концессионера	затраты бюджета
2013	0,00	0,00	0,00
2014	70 603,17	70 603,17	0,00
2015	21 274 278,59	4 304 712,99	16 969 565,60
2016	565 867,38	565 867,38	0,00
2017	961 142,68	961 142,68	0,00
2018	2 320 068,00	2 320 068,00	0,00
2019	2 654 144,00	2 654 144,00	0,00
2020	721 971,00	721 971,00	0,00
2021	3 048 939,74	3 048 939,74	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	1 676 723,33	1 676 723,33	0,00
итого	33 293 737,89	16 324 172,29	16 969 565,60

2023г.

Стоимость без НДС, руб.

№ п/п	Объекты Концессионного соглашения	Наименование мероприятий, выполненных за период действия КС	Исполнение обязательств Концессионера	
			Инвестиции, фактически осуществленные (модернизация, реконструкция)	
1. Насосная станция 2 –го подъема по адресу: РХ, г.Саяногорск, район базы «Абакан-Лада», (4км. трассы Саяногорск-Абакан)				
		Реконструкция, модернизация объектов не проводилась		
2. Насосная станция 3-го подъема (комплекс водозаборных сооружений водозабора №1), по адресу: РХ, г.Саяногорск, ул. Дорожная, 6				
1	Насосная станция 3-ого подъема (инв.№00062011)	Установка приборов учета расходов воды на 2-х подающих трубопроводах (ПИР) (разработка рабочей документации)		212 000,00

3. Напорный резервуар чистой воды по адресу: РХ, г.Саяногорск, ул. Звездная, 1а		
	Реконструкция, модернизация объектов не проводилась	-
4. Сети водоснабжения г.Саяногорск (общая протяженность сетей переданных в концессию - 4 км.)		
	Реконструкция, модернизация объектов не проводилась	-
5. Насосная станция 1-го подъема (водозабор) по адресу: РХ, г.Саяногорск, рп.Майна, ул. Береговая, 1А		
	Реконструкция, модернизация объектов не проводилась	-
6. Комплекс водозаборных сооружений (фильтровальная станция) (насосная станция 2 подъема) по адресу: РХ, г.Саяногорск, рп.Майна, ул. Рабовича, 4		
2	Установка "Аквахлор-500" (инв.№04) Замена физически изношенных установок Аквахлор-500, 1 шт.	1 464 723,33
7. Напорные резервуары чистой воды по адресу: РХ, г.Саяногорск, рп.Майна, ул. Репина, 2В		
	Реконструкция, модернизация объектов не проводилась	-
8. Сети водоснабжения рп.Майна (общая протяженность сетей переданных в концессию - 1км.)		
	Реконструкция, модернизация объектов не проводилась	-
9. Насосная станция 2-го подъема (фильтровальная станция) (комплекс водозаборных сооружений) по адресу: РХ, г.Саяногорск, рп. Черемушки, 105а		
	Реконструкция, модернизация объектов не проводилась	-
10. Насосная станция 3 подъема по адресу: РХ, г.Саяногорск, рп. Черемушки, 64А		
	Реконструкция, модернизация объектов не проводилась	-
11. Резервуары чистой воды по адресу: РХ, г.Саяногорск, рп. Черемушки, д. 27А («Черемуховый лог»)		
	Реконструкция, модернизация объектов не проводилась	-
12. Сети водоснабжения рп. Черемушки (общая протяженность сетей переданных в концессию -1,4 км.)		
	Реконструкция, модернизация объектов не проводилась	-
	Итого за 2023г.:	1 676 723,33

Примечание: в состав бюджета (бюджета) во вложение инвестиций.



«Концессионер»
И.о. директора
ООО «Саяногорские коммунальные системы»

Руководитель ДАТГ г.Саяногорска
Е.Н.Гуркова

А.К.Корнцев

МП

МП

«21» 06 2024г.

«05» 05 2024г.